С П О Р А З У М Е Н И Е

№ Д-31-15#3/30.06.2025г.

към Договор № Д-31-15 от 08.04.2024г. (обект 2415)

за възлагане на дейността добив на дървесина

Днес, 30.06.2025г., в гр.Кърджали, в административната сграда на ТП ДЛС „Женда“, териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, на основание чл. 20а от ЗЗД, във връзка с чл. 26, ал. 1 от Договор № Д-31-15/08.04.2024г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда“, във връзка с постъпило Заявление с вх. № Вх-31-656/23.06.2025г. от „Йосилес“ ЕООД с управител Юсеин Ибрямов Юсеинов и Доклад от 24.06.2025г. за промяна на клаузи заложени в договора, между:

1. ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ЖЕНДА“ – ГР.КЪРДЖАЛИ, гр.Кърджали, ул.„В.Левски“ №2, с ЕИК 2016195800015, по ДДС BG 201619580, представлявано от инж. Радослав Емилиянов Боев, в качеството му на директор на стопанството и Якуб Халил Осман – главен счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „ЙОСИЛЕС“ ЕООД, вписано в търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с ЕИК **203956991**, със седалище и адрес на управление: с. Ръженово, общ. Маджарова, обл. Хасково, ул. „Първа“ №1, представлявано от Юсеин Ибрямов Юсеинов - управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със задължението на продавача да не възпрепятства изпълнението на подписания между страните Договор № Д-31-15/08.04.2024г. за възлагане на дейността добив на дървесина от обект № 2415, включващ отдели/подотдели: **30 а, в, д; 31 а,** страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, а именно: поради липса на пазар за реализация на дървесината, дейностите в обекта бяха забавени.

СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Сроковете за добив на количествата дървесина в обект № 2415 по Договор № Д-31-15/08.04.2024г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда“, включващ отдели/подотдели: **30 а, в, д; 31 а,** се удължават до **30.09.2025г**.

Чл. 2. Остатъчните количества дървесина по Договор № Д-31-15/08.04.2024г. по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Женда“ се разпределят по тримесечия на 2025г., както следва:

Обект	ТРИМЕСЕЧИЯ НА 2025г.				
	I-во тримесечие	II-ро тримесечие	III-то тримесечие	IV-то тримесечие	Общо
2415			**650**		**650**

Чл. 3. При неизпълнение на количествата по чл. 2 от настоящото споразумение изпълнителят дължи неустойки, съгласно Договор № Д-31-15/08.04.2024г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда“.

Чл. 4. Всички останали клаузи на Договор № Д-31-15/08.04.2024г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда“ остават непроменени.

Чл. 5. Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя и е неразделна част от Договор № Д-31-15/08.04.2024г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП ДЛС „Женда“
✍1: .....*/п/.....
/инж.Радослав Боев/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител на „Йосилес“ ЕООД
✍: .....*/п/.....
/Юсеин Юсеинов/

Гл. счетоводител

✍2: .....*/п/.....
/Якуб Осман/

*Налице е положен подпис като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)