ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № ДпС 35-1413#1/30.12.2025 г.
към Договор № Д-35-20 от 13.01.2025 г.
за възлагане добив на дървесина

Днес, 30.12.2025 година, в административната сграда на ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, на основание Раздел VIII. чл.15, ал.1 от Договор № Д-35-20 от 13.01.2025г. между:

1. ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800244, представлявано от инж.Атанас Атанасов, в качеството му на директор и Николина Йорданова Анастасова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: м.Чехльово, общ.Велинград, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. "АЛИСАЛ" ЕООД , с ЕИК : 204373760 седалище и адрес на управление – с. Кръстава, общ. Велинград, ул. „Хармането„ № 6, представлявано от**представлявано от Рукие Салих Юсуф – управител, чрез пълномощника и Юсуф Али Юсуф** упълномощен с нотариално заверено пълномощно №2911/21.06.2019 год. издадено от Мария Рангелова с Рег. № 650 на Нотариалната камара, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, **за следното:**

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № Д-35-20 от 13.01.2025г. и постъпило писмено заявление с вх.№ 35-1413/29.12.2025г. за добив на дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно: липса на работна ръка.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1. Срокът, посочен в раздел II, чл.4. от Договор № Д-35-20 от 13.01.2025г. – **обект № 2527МТ** с отдел/подотдели: **184 „в", 186 „в",** по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" се изменя, както следва: ***„до 31.07.2026г.,*** като страните се договарят останалата в насажденията неотсечена маркирана дървесина в размер на **302,62** куб.м. да се преразпредели в четвърто тримесечие на 2025г., като се сече и извозва по следния тримесечен график през **2026 г.,** както следва :

Обект №	Отдел, подотдел	ГРАФИК ПО ТРИМЕСЕЧИЯ				
		I	II	III	IV	ОБЩО
2527МТ	184 „в", 186 „в"	100	200	102,62		302,62

Чл.2. Всички останали клаузи на Договор № Д-35-20 от 13.01.2025г. по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и е неразделна част от Договор № Д-35-20 от 13.01.2025г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор:

✍1: .....
(инж.Атанас Атанасов)
Гл. счетоводител:

✍2: .....
/Николина Анастасова/ * Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Упълномощен представител:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Упълномощен представител:

✍: .....
(Юсуф Юсуф)