ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 35-1690#1/29.09.2023 г.
към Договор № Д-35-104от 02.09.2022г.
За възлагане добив на дървесина на временен склад

Днес, 29.09.2023 година, в м.Чехльово в административната сграда на ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание Раздел VIII. Чл.14. ал.1 и 2 и чл.15, ал.1 № Д-35-104 от 02.09.2022г. между:

1. ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на **ЮЦДП - Смолян**, с ЕИК 2016195800244, представлявано от инж.Николай Мишев, в качеството му на директор и Николина Йорданова Анастасова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: м.Чехльово, общ.Велинград, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „МУТУ ГРУП" ЕООД" , със седалище и адрес на управление: с. Кръстава, ул. „Сюткя"" №13, общ.Велинград, обл. Пазарджик, ЕИК 202887873, представлявано от Фериде Мехмед Кандьова в качеството и на управител, чрез пълномощника и Мустафа Салих Кандьов упълномощен с нотариално заверено пълномощно № 1554/008.06.2021 год. издадено от Мильо Панчев, нотариус в район РС Велинград, рег.№ 729 на Нотариалната камара наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна.

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № Д-35-104 от 02.09.2022г. между:, и постъпило писмено заявление с вх.№ 35-1690/27.09.2023г. за добив на дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно:временно спиране на сеча, поради затруднение при реализиране на добитата дървесина.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът, посочен в раздел I. т.1.3 от Договор № Д-35-104 от 02.09.2022г. обект № 2203-1 е отдел/подтдели: 261 „д", „з" , по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" се измеия, както следва: ***„до 31.10.2023г."***, като страните се договарят останалата в насаждението неотсечена маркирана дървесина, в размер на 112 куб.м., да се сече и извозва по следния тримесечен график през 2023г:

IV – то тримесечие
куб.м 112

Чл. 2. Всички останали клаузи на Договор № Д-35-104 от 02.09.2022г. остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № Д-35-104 от 02.09.2022г. За добив на дървесина на временен склад.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор

✍1: .....
(инж.Николай Мишев)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител

✍: .....
(Мустафа Кандьов, упълн.представител)

Гл. счетоводител:
✍2: .....
/Николина Анастасова/* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)