Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О С П О Р А З У М Е Н И Е
№ Д-09-9#3/30.09.2026 г.
към
Договор № Д – 09-9/06.03.2026 г., за възлагане дейността добив на дървесина от обект №2630

Днес, 30.09.2026 г. в гр. Златоград, в административната сграда на ТП „ДГС Златоград”, териториално поделение на ЮЦДП-Смолян, на основание чл.20а, ал.2 от Закона за задълженията и договорите и чл.19 от Договор № Д-09-9/06.03.2026 г., по регистъра на договорите в ТП „ДГС Златоград” във връзка със заявление от „ТРАНСЛЕС-КОМЕРС” ЕООД, заведено с вх.№ 09-1086/23.09.2026г., за промяна графика по тримесечие и минимални количества за добив по договора, се сключи настоящото допълнително споразумение между:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗЛАТОГРАД”, с адрес: гр. Златоград, ул. Г. С. Раковски № 33, община Златоград, ЕИК по БУЛСТАТ 2016195800370, представлявано от инж. Веселин Вълков Найденов – Директор и Мариета Красимирова Дюлгерова в качеството й на гл. счетоводител, наричано по–долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ,** от една страна и

2. „ТРАНСЛЕС-КОМЕРС” ЕООД, със седалище и адрес на управление – с.Митовска, област: Смолян, община: Мадан, с ЕИК 120613442, представлявано от Селви Адемов Молайсенов с ЕГН 6812096082, в качеството му на Управител - наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, с което страните се споразумяха за следното:

I.ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключеният Договор № Д-09-9/06.03.2026 г. за възлагане на дейността добив на дървесина в обект **№ 2630**, отдел/подотдел: **336-е,** страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнението на задълженията от страните по горецитираният договор, а именно: Големия обем ръчна работа, почистването и изграждането на извозните пътища, трудна реализациа на дървесината и липсата на пазар затрудняват нейното реализиране. Забавянето на работния процес заради, горе посочените причини доведоха до невъзможност на добива на дървесина до времения склад.

Предвид на тези обективни обстоятелства страните по настоящото споразумение се договориха за следното:

Чл.1. Остатъчните минималните месечни количества дървесина, които трябва да се добият до временен склад, посочени в чл.7 т.15 от договора се изменят, както следва:

Обект №	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ДЪРВЕСИНА ПО ТРИМЕСЕЧИЯ-2026 г.				ОБЩО
	I	II	III	IV	
2630	-	-	-	529	529

Чл.2. Всички останали клаузи посочени в договора се запазват.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в три еднообразни екземпляра- два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е неразделна част от Договор № Д-09-9/06.03.2026 г., за възлагане на дейността добив на дървесина.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор:…...……/п*/.....……

/инж. Веселин Найденов/

Гл.счетоводител :…../п*/….....

/Мариета Дюлгерова/

Съгласувал:……/п*/…….

/Илияна Гюнелиева- юрисконсулт/* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител:...../п*/.....

/Селви Молайсенов/