ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор № Д-30-70/11.11.2022г. за Обект № 2250-С отдели/подотдели 240 „г“ за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества дървесина

Днес, 22.12.2023 година, в м. Вълча поляна, с. Фотиново в административната сграда на ТП ДЛС „Борово“, териториално поделение на ЮЦДП – гр. Смолян на основание чл.20, изр.2 от ЗЗД и чл.10, ал.1 от ***Договор № Д-30-70/11.11.2022г. за Обект № 2250-С отдели/подотдели 240 „г“*** по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“ във връзка с подадено заявление вх. № В-30-2277/21.12.2023г. от Ясен Паральов – лицензиран лесовъд на фирма **„ДАФ“ ЕООД**, между:

1. *ТП Държавно ловно стопанство „Борово“, териториално поделение на ЮЦДП – гр. Смолян, с* ***ЕИК 2016195800263****, представлявано от инж. Пламен Салчов Джиханов, в качеството му на директор и Недялка Руменова Юмет – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление : м. Вълча поляна, с. Фотиново, общ. Батак, наричано по-долу за краткост* ***ВЪЗЛОЖИТЕЛ,*** *от една страна, И*

2. ***„ДАФ“ ЕООД, ЕИК - 112671104****, със седалище и адрес на управление – гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, ул. „Антониавановци“ № 12, представлявано от Трендафил Цоцев в качеството му на управител, наричан за краткост* ***ИЗПЪЛНИТЕЛ*** *от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:*

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен ***Договор № Д-30-70/11.11.2022г. за Обект № 2250-С отдели/подотдели 240 „г“*** за добив на дървесина, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно :липса на достатъчно работна ръка, влошени метеорологични условия, непозволяващи достъпа до обекта

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1. Срокът, посочен в чл.4, ал.1 от ***Договор № Д-30-70/11.11.2022г. за Обект № 2250-С отдели/подотдели 240 „г“ по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“ се изменя по следния начин : „до 30.06.2024г.“ с оставащо количество за добив 571,86 м2.***

1.1. Срокът за сеч и извоз е от датата на издаване на позволителното **до 30.06.2024г.,** при следната етапност:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				Общо
		I	II	III	IV	
2250-С	240„г“		571,86			571,86

Чл.2. Всички останали клаузи на ***Договор № Д-30-70/11.11.2022г. за Обект № 2250-С отдели/подотдели 240 „г“*** по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“ остават непроменени, с изключение на срока на връщане на гаранцията, който се удължава до датата на освидетелстване на сечището, но не по-късно от 30.06.2024г.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от ***Договор № Д-30-70/11.11.2022г. за Обект № 2250-С отдели/подотдели 240 „г“*** по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор на ТП ДЛС Борово

1. ✍……/п/……..……
(инж. Пламен Джиханов)

2. ✍ ……/п/……
(Недялка Юмет)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител :

✍ ……/п/……
(Трендафил Цоцев)

❖ ***п- Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия Регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679***