ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 35-846#1/30.06.2023 г.
към Договор № Д-35-26 от 13.01.2023г.
за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина

Днес, 30.06.2023 година, в м.Чехльово в административната сграда на ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на **ЮЦДП - Смолян** на основание в Раздел VIII. Чл.14. ал.1 и 2 и чл.15, ал.1,2 от Договор № Д-35-26 от 13.01.2023г. между:

1. **ТП ДЛС "Чепино"**, териториално поделение на **ЮЦДП - Смолян**, с ЕИК 201619580024, представлявано от инж.Николай Мишев, в качеството му на директор и Николина Йорданова Анастасова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: с.Чехльово, общ.Велинград, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. **"ШАРО - 76" ЕООД**, ЕИК 203410704, със седалище и адрес на управление: с.Медени поляни, общ.Сърница, ул."Родопи" № 5, обл.Пазарджик представлявано от Салих Шефкетов Воруков-управител, чрез пълномощникът му Яшар Салихов Воруков, в качеството му на пълномощник, с нотариално заверено пълномощно № 29/03.11.2021г., наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № Д-35-26 от 13.01.2023г. и постъпило писмено заявление с вх.№ 35-846/27.06.2023г. за добив на дървесина, и на основание раздел V, ал.2, т.21, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно:усложнена метеорологична обстановка, непрекъснати валежи.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1. Срокът, посочен в раздел II, чл.4. от Договор № Д-35-26 от 13.01.2023г. – обект № 2312 с отдел/подотдел: 249 „к", по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" се запазва, както следва: ***„до 30.12.2023г.,*** като страните се договарят останалата в насаждението неотсечена маркирана дървесина по график за второ тримесечие на 2023г. в размер на **188,38** куб.м. се преразпределя в трето и четвърто тримесечие на 2023г. и се сече и извозва по следния тримесечен график, както следва :

I во тримесечие	II ро тримесечие	III – то тримесечие	IV – то тримесечие
куб.м	куб.м	куб.м 344.38	куб.м 244

Чл.2. Всички останали клаузи на Договор № Д-35-26 от 13.01.2023г. по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № Д-35-26 от 13.01.2023г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор:

/инж.Николай Мишев/

Гл. счетоводител:

/Николина Анастасова/* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител:

/Яшар Воруков, упълн.представител/